




โรงพยาบาลลำปาง
LAMPANG HOSPITAL

รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน แผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลลำปาง




ครุภัณฑ์ ปี 66 ผูกพันข้ามปี 67 จำนวน 64 รายการ
 จำนวนเงิน 81,438,800.00 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว 75,012,970.00 บาท (92.1%)





- จ่ายเงินแล้ว
- รอตรวจรับ
- ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ
- รอลงนามสัญญา
- ยกเลิกไม่ดำเนินการ

สิ่งก่อสร้าง ปี 66 ผูกพันข้ามปี 67 จำนวน 12 รายการ
 จำนวนเงิน 94,870,730.00 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว 11,833,000 บาท (12.5%)




- จ่ายเงินแล้ว
- รอตรวจรับ
- ผู้รับจ้างเข้างาน
- ได้ผู้รับจ้างรอลงนามสัญญา
- เริ่มกระบวนการจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ ปี 67 จำนวน 434 รายการ
 จำนวนเงิน 258,729,420.00 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว 15,709,482.53 บาท (6.1%)



สิ่งก่อสร้าง ปี 67 จำนวน 31 รายการ
จำนวนเงิน 29,775,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 740,000.00 บาท (1.2%)



- *สิ่งก่อสร้าง
- ดำเนินการปี 67 จำนวน 31 รายการ
 - ปรับแผน จำนวน 15 รายการ
 - ยกไปปี 68 จำนวน 32 รายการ
 - ยกเลิก/ย้ายหมวด จำนวน 7 รายการ